

تاریخ نصب:

شماره:

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|
| مشخصات مشتری | نام و نام خانوادگی : | کد ملی : | استان : | شهر : | |
| | نشانی : | کدپستی : | | | |
| | پلاک : | طبقه : | واحد : | تلفن : | تلفن همراه : |

نام محصول: تعداد پره: شماره سریال: تاریخ نصب / راه اندازی:

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| چک لیست نصب | <input type="checkbox"/> | ظرفیت مشعل | <input type="checkbox"/> | فونداسیون بتنی | <input type="checkbox"/> | مسیر ورود و خروج آب دیگ |
| | <input type="checkbox"/> | هوای مورد نیاز احتراق | <input type="checkbox"/> | رعایت فواصل استاندارد | <input type="checkbox"/> | سختی گیر آب (با لاتر از ۲۰۰ ppm) |
| | <input type="checkbox"/> | نصب روپوش | <input type="checkbox"/> | تنظیم بودن مشعل | <input type="checkbox"/> | نصب سپر حرارتی |
| | <input type="checkbox"/> | شاسی فلزی زیر دیگ | <input type="checkbox"/> | تهویه موتورخانه | <input type="checkbox"/> | شرایط دود بندی دیگ |
| | <input type="checkbox"/> | قطر دودکش | <input type="checkbox"/> | نصب لوله آب پخش کن | <input type="checkbox"/> | واشر بین پره ها (مخصوص دیگ ۱۳۰۰) |

اینجانب به عنوان تکنیسین مجاز شرکت صنعتی شوفازکار ، دارای کد تایید مینمایم که نصب دستگاه با مشخصات مندرج در فرم بالا بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای اصول نصب، سرویس و راه اندازی دیگ های چدنی شوفازکار انجام گرفته است و راه اندازی این دستگاه نیز با حضور اینجانب و بدون هیچگونه مشکل فنی انجام گردید .

مهر و امضاء تکنیسین مجاز

کلیه موارد فوق ، مورد تأیید اینجانب به عنوان خریدار محصول بوده و متعهد میگردد که شرایط گارانتی مندرج در این برگه را رعایت نماید. در غیر این صورت ، هیچگونه مسؤلیتی در قبال گارانتی دستگاه ، متوجه شرکت صنعتی شوفازکار نمیشود

امضاء خریدار

مواردی که باعث ابطال گارانتی میگردد:

۱. نصب دیگ بدون رعایت نکات مندرج در دستور العمل نصب و راه اندازی
۲. مونتاژ کلیه دیگ های چدنی توسط تکنیسین های غیر مجاز
۳. عدم وجود فونداسیون بتنی (مطابق شرایط مندرج در دستور العمل نصب و (ب) تجمع رسوبات آب و انسداد مجاری آب داخل پره راه اندازی)
۴. عدم نصب سپر حرارتی (در دیگ های سوپر ۴۰۰، توربو و ۱۳۰۰)
۵. عدم نصب لوله آب پخش کن (در دیگ های سوپر ۴۰۰، توربو و ۱۳۰۰)
۶. عدم نصب دیگ بر روی شاسی فلزی (به غیر از مدل های سولار ۴۰۰ و سوپر ج) انجماد (یخ زدگی) آب سیستم (۳۰۰ و سولار ۳۰۰)
۷. استفاده از دیگ در شرایط بالاتر از حد فشار و دمای کاری ذکر شده در ۵۵ درجه سانتی گراد شود و شوک حرارتی ایجاد شده بروی پره موجب ترک خوردگی کاتالوگ مربوط به هر یک از دیگ ها
۸. اشکالات مشعل شامل موارد زیر:
 - الف) تنظیم نبودن مشعل (برخورد مسقیم شعله با بدنه پره ها)
 - ب) افتادگی مشعل به مرور زمان
 - ج) طول شعله بیشتر از سه چهارم طول دیگ باشد
 - د) استفاده از مشعل با ظرفیت حرارتی بالاتر از ظرفیت دیگ
 - ه) عدم سرویس دوره ای مشعل توسط سرویسکار مجاز آن شرکت

توجه : شرکت صنعتی شوفازکار، دیگ های چدنی تولید خود را به مدت ۱۰ سال با رعایت شرایط فوق ،تحت پوشش گارانتی قرار می دهد.